

旧RD最終処分場二次対策事業 平成25年度事業計画(予定)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
二次対策工事 H25～H32	設計・積算		入札・契約手続き			仮契約	議会承認		本契約	(廃棄物掘削)		
二次対策工事産業廃棄物運搬処分委託										工事実施(選別・水処理プラント設計)		
二次対策工事産業廃棄物運搬処分委託										入札・契約手続き		契約
旧RD処分場溶融炉建屋等解体工事 H25	設計	入札・契約手続き		契約	解体設計							
	工事						入札・契約手続き		契約	工事実施(建屋等解体)		
旧RD処分場産業廃棄物運搬処分委託 H25 建物内外の残置物(廃棄物、車等)の処分				入札手続き	契約	運搬処分						
(仮称)RD最終処分場問題連絡協議会	設立準備	第1回開催		第2回開催		第3回開催		第4回開催		第5回開催		
周辺環境モニタリング				第1回モニタリング		第2回モニタリング		第3回モニタリング		第4回モニタリング		