

工事かわら版 第3号

旧産業廃棄物最終処分場一次対策工事

工事の進捗について

清水建設の現場代理人の山本です。

工事も順調に進んでおり、12月末時点で掘削の約50%が完了しました。

これまで3回の掘削現場見学会を実施してきました。年が明けましたら、第4回と第5回(全区画掘削完了)の掘削現場見学会を開催します。日程については毎週の「工事情報」等でお知らせします。



B区画: A区画に引き続き掘削を行う予定です。

A区画: 2.5mまで掘削が完了しました。引き続き5.0mの深さまで掘り進んでいます。この区画から60本を超えるドラム缶と医療系の廃棄物が見つかっています。(12/24現在)

C区画: 当初予定していた掘削が終了しています。この区画からドラム缶は見つかっていません。


D区画: 当初予定していた掘削が終了しています。掘止確認としてVOCs分析を周辺の住民の方と実施しました。現在はベンゼンの分析結果待ちです。

H24.12.20 撮影

工事の月間工程と、掘削現場見学会の日程

工程表及び見学会の予定は現場の進捗状況によって変わります。詳しくは、毎週の工事情報等でご確認ください。

月間工程表		平成25年1月																														
		1月							2月							3月							4月									
工程・作業内容	日付	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
廃棄物土掘削工	A区画掘削・選別・積込み																															1月中旬掘削完了予定
	B区画掘削・選別・積込み																															1月下旬掘削完了予定
	C・D区画掘削・選別・積込み																															
旧焼却炉基礎・擁壁等撤去																																



第4回 掘削現場見学会 予定 (A完了・B施工中)
第5回(最終回)掘削現場見学会 予定 (B完了)



A区画のドラム缶



A区画の医療系廃棄物