

# 事後評価に対する意見

滋賀県公共事業評価監視委員会

番号	計画名	滋賀県における土砂災害対策の 推進（防災・安全）	事業主体	滋賀県
			施工箇所	大津市 他
<p><b>○事業の進捗状況について</b></p> <p>土砂災害危険箇所 4,910 箇所のうち要対策箇所 2,532 箇所に対して、26 箇所について施設整備を完了させたことを確認した。</p> <p><b>○事業効果の発現状況について</b></p> <p>森の前川砂防事業や若葉台4地区急傾斜地崩壊対策事業等の完了にともない、土砂災害から保全される対象人家が518戸増加したことを確認した。</p> <p><b>○評価指標の目標値の実現状況</b></p> <p>令和元年度末の最終目標である、対策箇所数 550 箇所（33 箇所増加）に対し、実績は 543 箇所（26 箇所増加）にとどまり、最終目標値を達成できていないことを確認した。</p>				