



# 旧RD最終処分場 対策工実施に向けたスケジュール(案)

2011/6/29



上記スケジュールのうち変更実施計画部分は、産廃特措法延長法案がH24.6月に可決された場合のものであり、期限切れ直前(H25.3)に可決された場合は環境大臣変更同意時期がH25年度にずれ込む。

## (参考)従来のスケジュール(案)



# 旧RD最終処分場 対策工実施に向けたスケジュール(案)

2011/6/29

項目	平成23年度												平成24年度												平成25年度											
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
住民の皆さんとの話し合い	対策工の基本的な考え方		2次調査計画			対策工基本方針																														
有害物調査検討委員会	対策工の基本的な考え方		2次調査計画			対策工基本方針																														
対策工の基本的な考え方	対策工の基本的な考え方の確認(対策工の区分検討含む)																																			
全体対策概要検討	全体対策概要検討																																			
当初対策調査設計	当初対策詳細設計																																			
当初対策工事													入札契約手続			当初対策工事																				
追加対策調査設計													追加対策調査・検討						追加対策詳細設計																	
追加対策工事																									入札契約手続						追加対策工事					

## (参考)従来のスケジュール(案)

項目	平成23年度												平成24年度												平成25年度											
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
対策工の基本的な考え方	基本的な考え方																																			
対策工調査設計	対策工調査設計																																			
対策工事													入札手続						対策工事																	