

平成24年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書:平成27年度分)

(事業計画書作成担当者)

道県等の名称	滋賀県		
所在地	滋賀県 大津市 京町四丁目1-1		
事業計画作成担当者	氏名	所属部局・役職名等	
		滋賀県 県民生活部エネルギー政策課	
	TEL	FAX	メールアドレス
	077-528-3090	077-528-4808	

(基金事業の執行計画)

(単位:千円)

再生可能エネルギー等導入推進事業	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	合計	執行率
地域資源活用詳細調査事業	0	32	43	15	128	218	0%
公共施設再生可能エネルギー等導入事業	1,449	275,604	232,129	123,538	268,742	901,462	70%
民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業	0	0	0	0	0	0	-
風力・地熱発電事業等導入支援事業	0	0	0	0	0	0	-
合計	1,449	275,636	232,172	123,553	268,870	901,680	70%

※事業計画書を提出する年度以外の年度は、執行済額又は執行見込額を記載する。

※執行率は、基金総額に対する執行済額の割合を記載する。

平成24年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書:平成27年度分)

(事業計画の概要)

計画の名称	平成24年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業		
事業の実施期間	平成27年度	交付対象	滋賀県、市町等
平成27年度事業実施概要	<p>・各事業メニューの実施状況</p> <p>(1)地域資源活用詳細調査事業                  ①事業推進に係る懇話会の開催については、平成27年5月19日に会議を開催し、見解を伺った。                  ②①の有識者会議の執行にあたって必要な経費(旅費および報償費)の執行を行った。</p> <p>(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業                  本事業メニューにおいては、県施設及び市町等施設における再生可能エネルギー等の導入を行った。                  県施設においては、避難所として1事業(1施設)で再生可能エネルギー等の導入事業を実施した。                  市町等施設においては、防災拠点等として4事業(4施設)で再生可能エネルギー等の導入事業を実施した。</p> <p>(3)特記事項                  平成27年度から平成28年度へ延期した事業                  25201-28-2-001(大津市 平野市民センター)、25214-26-2-001(米原市 甲津原交流センター)</p> <p>基金の執行状況は、合計でおよそ70.2%となっている。</p>		

平成27年度成果目標及び達成状況

<p>○成果指標及び設定の考え方                  防災拠点となっている公共施設等における再生可能エネルギーの導入割合・再生可能エネルギー発電量・蓄電池容量・CO2削減量・補助金所要額に対するCO2削減効果・雇用対効果を定量的な指標として定める。上記成果指標を踏まえ、特に、防災拠点となっている公共施設等における再生可能エネルギーの導入割合(全体計画作成時5.6%)を5年間(平成24年度から平成28年度まで)で概ね7%程度までに高めることを目標とする。</p> <p>○成果目標                  右表に示すとおり、非常時にあっても一定程度の持続的なエネルギー供給の確保を推進する事を平成28年度までの目標とする。</p> <p>○目標達成に向けたロードマップ                  ・有識者会議の委員の意見を聞き、各拠点に導入すべき対象物、導入スケジュールの優先順位を決定する。                  ・再生可能エネルギー発電施設が未整備拠点には再生可能エネルギー発電施設+蓄電池を、再生可能エネルギー発電施設の整備済み拠点には、原則、蓄電池のみを、順次導入していく。</p> <p>○事業実施後の評価方法                  各年度における達成率を測定して評価する。</p> <p>○効果地域への経済波及効果として概ね13.6億円を見込んでいる。</p>	実績				目標	
	項目	H24	H25	H26	H27	H28
	防災拠点となっている公共施設等における再生可能エネルギーの導入割合	5.7%	6.0%	6.3%	6.5%	6.9%
	再生可能エネルギー発電容量(kW)	0	179	119.8	55.9	149.4
	蓄電池容量(kWh)	0	230.7	139.5	85.9	142.8
	CO2削減量(t-CO2/年)	0.0	58.5	39.1	18.2	48.8
	補助金所要効果額(千円/t-CO2/年)	—	4,712	5,938	6,789	5,510
	雇用対策効果(人)	0.2	47.9	45.3	19.0	48.0

平成24年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書:平成27年度分)

(単位:千円)

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果			特定被災地方公共団体	
			合計	H24	H25	H26	H27				H28	再生可能エネルギーの発電量(kW)	蓄電池の容量(kWh)		CO <sub>2</sub> 削減量(t-CO <sub>2</sub> /年)
25200-25-1-001	公共的施設等再生可能エネルギー導入推進事業	275	90	0	32	43	15	-	滋賀県	-	事業推進に係る有識者会議の開催、その他基金事業のために必要な経費	-	-	-	
25200-24-2-001	太陽光発電システム整備事業	42,637	40,722	1,449	39,273	-	-	-	滋賀県	高等技術専門学校	太陽光発電・蓄電池の設置 (H24年度は設計のみ) 高等技術専門学校2箇所	20	30	6.5	
25200-25-2-001	八幡商業高校太陽光発電設備設置工事	29,075	26,962	-	26,962	-	-	-	滋賀県	学校	太陽光発電10kw 蓄電池15kwh 屋内高所照明	10	16.9	3.3	
25200-26-2-001	大津商業高等学校太陽光発電設備設置工事	34,223	34,087	-	-	34,087	-	-	滋賀県	学校	太陽光発電10kw 蓄電池15kwh 屋内高所照明	10	15	3.3	
25200-27-2-001	草津東高等学校太陽光発電設備設置工事	31,268	30,907	-	-	-	30,907	-	滋賀県	学校	太陽光発電10kw 蓄電池16.2kwh 屋内高所照明	10	16.2	3.3	
25201-25-2-001	富士見市民センター移転新築工事 太陽光発電設備設置工事	17,813	16,438	-	16,438	-	-	-	大津市	庁舎	太陽光発電10kw 蓄電池15kw	11.4	15	3.7	
25201-26-2-001	田上市民センター太陽光発電設備設置工事	23,531	22,318	-	-	22,318	-	-	大津市	庁舎	太陽光発電10kw 蓄電池15kwh	10.4	16.9	3.4	
25202-25-2-001	公共施設再生可能エネルギー導入事業	24,885	23,760	-	23,760	-	-	-	彦根市	公民館(人権センター)	太陽光発電10kw 蓄電池15kwh	10.8	16.8	3.5	
25203-25-2-001	ながはまウエルセンター太陽光発電設置工事	23,205	22,532	-	22,532	-	-	-	長浜市	社会福祉施設	太陽光発電15kw 蓄電池15kwh	16	16.9	5.2	
25203-26-2-001	北部振興局太陽光発電設備設置工事	27,765	26,000	-	-	26,000	-	-	長浜市	庁舎	太陽光発電15kw 蓄電池15kwh	13.8	15	4.5	
25206-25-2-001	第五保育所太陽光発電導入事業	18,459	16,842	-	16,842	-	-	-	草津市	保育所	太陽光発電10kw 蓄電池15kwh	11.2	15	3.7	
25207-25-2-001	市民体育館多目的アリーナ太陽光発電設置事業	19,498	19,498	-	19,498	-	-	-	守山市	体育館	太陽光発電20kw 蓄電池20kw	20.6	21.6	6.7	
25208-26-2-001	滋賀県公共施設再生可能エネルギー導入事業	26,188	23,367	-	-	23,367	-	-	栗東市	庁舎	太陽光発電15kw 蓄電池15kwh	10.3	16.9	3.4	
25209-25-2-001	水口中学校太陽光発電装置整備工事	28,402	25,500	-	25,500	-	-	-	甲賀市	学校	太陽光発電15kw 蓄電池15kwh	15.5	16.9	5.1	
25210-25-2-001	滋賀県公共施設再生可能エネルギー導入事業	16,240	16,240	-	16,240	-	-	-	野洲市	庁舎(防災センター)	蓄電池16kw	-	16	-	
25211-26-2-001	湖南市学校給食センター建設工事(太陽光発電設備工事)	26,460	25,213	-	-	25,213	-	-	湖南市	給食センター	太陽光発電18kw 蓄電池15kw	18.4	15	6	
25212-25-2-001	平成25年度 第246号太陽光発電設備設置工事	23,794	23,794	-	23,794	-	-	-	高島市	消防署	太陽光発電10kw 蓄電池15kwh	10.3	16.2	3.4	
25212-26-2-001	太陽光発電設備設置工事	21,888	21,888	-	-	21,888	-	-	高島市	消防署	太陽光発電10kw 蓄電池14kw	11.2	14	3.7	
25213-27-2-001	能登川コミュニティセンター太陽光発電設備設置工事	24,840	21,861	-	-	-	21,861	-	東近江市	庁舎(コミセン)	太陽光発電10kw 蓄電池16.2kw	10	16.2	3.3	
25214-26-2-001	甲津原交流センター小水力発電設備設置事業	26,000	7,128	-	-	7,128	-	-	米原市	庁舎	小水力発電3kw (実施設計は平成26年度実施)	7.5	-	11.8	
25214-27-2-001	地域包括医療福祉センター整備事業	24,108	24,100	-	-	-	24,100	-	米原市	社会福祉施設	太陽光発電9.6kw 蓄電池21.6kw	9.6	21.6	3.1	
25383-26-2-001	太陽光発電設備等導入事業	26,838	25,780	-	-	25,780	-	-	日野町	学校	太陽光発電15kw 蓄電池15kwh	15	16.2	4.9	
25384-25-2-001	公共施設再生可能エネルギー導入事業	33,722	25,500	-	25,500	-	-	-	竜王町	体育館	太陽光発電30kw 蓄電池30kw	31.9	33.8	10.4	
25425-26-2-001	秦荘西小学校太陽光発電装置設置工事	43,059	26,000	-	-	26,000	-	-	愛荘町	学校	太陽光発電15kw 蓄電池15kwh 屋内高所照明	15	14.3	4.9	
25425-27-2-001	愛荘町立つくし保育園改築事業	24,279	24,278	-	-	-	24,278	-	愛荘町	保育園	太陽光発電11.3kw 蓄電池16.9kwh	11.3	16.9	3.7	
25443-25-2-001	平成25年度(産工)第4号ふれあいの郷太陽光発電設備等設置工事	19,572	19,265	-	19,265	-	-	-	多賀町	庁舎(福祉保健センター)	太陽光発電20kw 蓄電池15kwh	21.3	15.6	7	
25443-27-2-001	多賀町役場庁舎太陽光発電設備等設置工事	22,534	22,392	-	-	-	22,392	-	多賀町	庁舎	太陽光発電15kw 蓄電池15kwh	15	15	4.9	
25871-26-2-001	西消防署新築工事(太陽光発電システム)	20,736	20,348	-	-	20,348	-	-	湖南広域行政組合	庁舎(消防署)	太陽光発電15kw 蓄電池15kwh	15.7	16.2	5.1	
合計		701,294	632,810	1,449	275,636	232,172	123,553	0				362	456	128	

※適宜行を追加する