

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和元年12月19日

計画の名称	淀川水系野洲川流域における治水対策の推進（防災・安全）抜本的治水対策									
計画の期間	平成27年度～令和元年度（5年間）	交付対象	滋賀県							
計画の目標	異常豪雨等による浸水被害リスクの増大に対し、安心安全な県民生活を確保するため、野洲川流域家棟川（甲西）の抜本的な治水対策としての放水路整備を推進する。									
計画の成果目標（定量的指標）	本計画により、家棟川（甲西）において440mの放水路整備を完成する。									
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値		備考		
						当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (R01末)		
	50年に1回程度発生する降雨により予想される洪水を安全に流下させる河道整備の延長（m）					0m	-	440m		
全体事業費	合計 (A+B+C)	670百万円	A	670百万円	B	-	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
滋賀県公共事業評価監視委員会にて、事後評価を実施	令和1年12月19日
	公表の方法
	滋賀県公共事業評価監視委員会にて一般公開

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A3 河川事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	個別施設計画 策定状況	備考
										H27	H28	H29	H30	R01			
A3-1	河川	一般	滋賀県	直接	滋賀県	広域河川1	淀川水系野洲川広域河川改修事業	[家棟川（甲西）] 築堤、護岸、掘削、調査・設計	湖南市						670	-	
小計（河川事業）														670	-		
C 効果促進事業																	
C8 河川効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
										H27	H28	H29	H30	R01			
															...		
小計														...			
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考				

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和元年12月19日

計画の名称	淀川水系野洲川流域における治水対策の推進（防災・安全）抜本的治水対策		
計画の期間	平成27年度～令和元年度（5年間）	交付対象	滋賀県
計画の目標			

異常豪雨等による浸水被害リスクの増大に対し、安心安全な県民生活を確保するため、野洲川流域家棟川（甲西）の抜本的な治水対策としての放水路整備を推進する。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・由良谷川では、50年に1回程度の降雨に対応できる放水路整備を実施した。 ・天井川の解消や流下能力の向上を目的とした整備事業完了に伴い、想定浸水範囲に湖南市街地内の多くの住宅地や主要交通幹線（JR草津線・旧国道1号）を含む地域の治水安全度を大幅に向上した。 			
	50年に1回程度発生する降雨により予想される洪水を安全に流下させる河道整備の延長（m）	最終目標値	440m	目標値と実績値に差が出た要因
II 定量的指標の達成状況	最終実績値	440m		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）				