

# 事後評価に対する意見

滋賀県公共事業評価監視委員会

番号	-	計画名	滋賀県における安全安心な都市公園づくり【重点】 (防災・安全)「その2」	事業主体	滋賀県
				施行箇所	大津市 彦根市
<p>(意見)</p> <p>○事業の進捗状況について</p> <p>びわこ文化公園において、令和元年度で事業が完了したことを確認した。また、(仮称) 県営金亀公園において、工事が進んでいることを確認した。</p> <p>○事業効果の発現状況について</p> <p>びわこ文化公園において、駐車場の整備により広域輸送拠点となるエリアが確保された。また、連絡通路の整備によって、緊急物資の移動経路が確保された。</p> <p>連絡園路の整備や園路のバリアフリー化により、災害時の避難経路の確保や平常時には公園利用者の利便性の向上、賑わいの創出に貢献できたことから、事業効果が発現していると思われる。</p> <p>○評価指標の実現状況</p> <p>「広域陸上輸送拠点の増加面積」については、最終目標値 4.1ha に対して、4.3ha の実績値で目標値を達成したことを確認した。</p> <p>「大会やイベント回数の増加率」については、最終目標値 130% に対して、137% の実績値となる見込みで目標値を達成することを確認した。</p>					