

事後評価に対する意見

滋賀県公共事業評価監視委員会

番号	-	計画名	滋賀県における安全安心な都市公園づくり（防災・安全）「その2」	事業主体	滋賀県
				施行箇所	大津市他
<p>(意見)</p> <p>○事業の進捗状況について</p> <p>奥びわスポーツの森、長寿命化計画策定調査において、事業が完了したことを確認した。また春日山公園、長寿命化対策支援事業において、今年度で事業が完了することを確認した。</p> <p>○事業効果の発現状況について</p> <p>当事業の実施により、都市公園の安全・安心な空間の確保に寄与することができた。また、災害時に備え、防災機能を高める整備を進めていることを確認した。</p> <p>○評価指標の実現状況</p> <p>「災害時に応急対策施設として使用できる面積割合を増加させること」については、最終目標値 12%に対して、12%の実績値で目標を達成したことを確認した。</p> <p>「県営都市公園における公園施設の改修・更新済みまたは健全であるエリアを増加させること」については、最終目標値 80%に対して、86%の実績値で目標を達成することを確認した。</p> <p>「公園ごとに策定した長寿命化計画の見直しを実施した公園の割合を増加させること」については、最終目標値 100%に対して、100%の実績値で目標を達成したことを確認した。</p> <p>「県営都市公園にて、豪雨により崩壊の可能性がある法面に対し、対策を実施した割合を増加させる」ことについては、最終目標値 100%に対して、100%の実績値で目標を達成することを確認した。</p>					