

# 事後評価に対する意見

滋賀県公共事業評価監視委員会

番号	-	計画名	計画的な修繕および防災対策による信頼性の高いみちづくり（法面・舗装・附属物等）	事業主体	滋賀県
				施行箇所	県下全域

（意見）

## ○事業の進捗状況について

舗装修繕では、舗装修繕延長について目標33.4kmに対して37.4kmが完了し、法面对策では、要対策箇所について目標58箇所に対して60箇所が完了したことを確認した。

## ○事業効果の発現状況について

舗装修繕、法面对策等により、安全で安心して利用できる道路を整備することができた。

## ○評価指標の目標値の実現状況

良好な舗装管理率の目標値を30%から4%向上させた34%に設定し、実績値は34.9%となり、目標値を上回ったことを確認した。

防災点検における要対策箇所の対策済み数58箇所を目標値に設定し、実績値60箇所と、目標値を達成したことを確認した。