

番号	河川名／道路名等	場所			復旧工事概要見込み	備考
36	野洲川	湖南市		石部口	復旧延長 149.5m (左岸) 矢板工79枚 護岸工 (大型ブロック張工) A=666m <sup>2</sup> 護岸工 (連節ブロック工) A=417m <sup>2</sup> 根固B 356個	
37	思川	甲賀市	水口町	下山	復旧延長 49.7m (左岸) 護岸工 (ブロック積工) A=225.1m <sup>2</sup> H=4.2m 根固B 126個	
38	思川	甲賀市	水口町	山	復旧延長 23.3m (左岸) 護岸工 (ブロック張工) A=81.3m <sup>2</sup> H=2.5m 根固B 100個	
39	杣川	甲賀市	水口町	高山	復旧延長 28.7m (左岸) 護岸工 (ブロック張工) A=276.5m <sup>2</sup> H=5.4m	
40	杣川	甲賀市	水口町	虫生野	復旧延長 95.6m (右岸) (下流13m、上流82.6m) 護岸工 (ブロック張工) A=858.9m <sup>2</sup> H=5.1m 根固B 244個	
41	櫛野川	甲賀市	甲賀町	大久保	復旧延長 56.4m (右岸) (下流11m、上流45.4m) 護岸工 (ブロック積工) A=268.0m <sup>2</sup> H=3.4m	
42	新川	蒲生郡	竜王町	須恵	復旧延長 24.5m (左岸) 盛土工 V=350m <sup>3</sup> 護岸工 (ブロック積工) A=24m <sup>2</sup> H=2.6m	
43	新川	蒲生郡	竜王町	弓削	復旧延長 43.5m (右岸) H=2.8m 盛土工 V=130m <sup>3</sup> 護岸工 (ブロック積工) A=86m <sup>2</sup>	
44	日野川	蒲生郡	日野町	増田	復旧延長 30.9m (右岸) H=2.98m 護岸工 (平ブロック張工) A=158m <sup>2</sup> 護岸工 (階段ブロック張工) A=40m <sup>2</sup> 根固ブロック N=60個	
45	佐久良川	東近江市	市子川原町		復旧延長 39.0m (左岸) H=4.5~5.0m 護岸工 (平ブロック張工) A=163m <sup>2</sup> 護岸工 (ブロック積工) A=120m <sup>2</sup> 根固ブロック N=75個	
46	迫谷川	蒲生郡	日野町	迫	復旧延長 20.0m (左岸) H=2.71m 護岸工 (ブロック積工) A=55m <sup>2</sup>	
47	池川	蒲生郡	日野町	奥之池	復旧延長 20.6m (右岸) H=4.6m 護岸工 (ブロック積工) A=104m <sup>2</sup>	
48	琵琶湖	彦根市	大藪町		復旧延長 529.5m H=2.2m 護岸工 (緩傾斜護岸工) A=5,377.9m <sup>2</sup>	
49	矢倉川	彦根市	鳥居本		復旧延長 87.8m (右岸35.5m、左岸66.3m) H=3.0m 護岸工 (かごマット工) A=355.4m <sup>2</sup>	
50	芹川	犬上郡	多賀町	栗栖	復旧延長 27.1m (左岸) 護岸工 (ブロック積工) A=101.7m <sup>2</sup> 根継工 10.0m	
51	四手川	犬上郡	多賀町	久徳	復旧延長 19.8m 護岸工 (ブロック積工) A=96.8m <sup>2</sup> 根継工 19.0m	
52	水谷川	犬上郡	多賀町	水谷	復旧延長 19.0m (右岸) H=3.57m 護岸工 (ブロック積工) A=71.8m <sup>2</sup>	
53	水谷川	犬上郡	多賀町	水谷	復旧延長 19.4m (右岸) H=3.82m 護岸工 (ブロック積工) A=80.8m <sup>2</sup>	
54	岩倉川	愛知郡	愛荘町	東出	復旧延長 57.7m (右岸) H=4.91m 護岸工 (ブロック積工) A=243.2m <sup>2</sup> 護岸工 (大型張ブロック工) A=124.8m <sup>2</sup>	
55	岩倉川	愛知郡	愛荘町	円城寺	復旧延長 33.2m (右岸) H=5.11m 護岸工 (ブロック積工) A=146.0m <sup>2</sup> 護岸工 (大型張ブロック工) A=73.0m <sup>2</sup>	
56	天野川	米原市		朝妻筑摩	復旧延長 55.3m (左岸) H=6.9m 護岸工 (積ブロック工) A=368.0m <sup>2</sup> 護岸工 (張ブロック工) A=201.0m <sup>2</sup> 根固ブロック工 (2t) N=111個	
57	天野川	米原市		新庄	復旧延長 65.5m 矢板護岸工 N=131枚 護岸工 (張ブロック) 64.93m A=278m <sup>2</sup> 横帯工 1.0箇所	
58	天野川	米原市		河南	復旧延長 83.5m 護岸工 (積ブロック工) L=60.35m 根固ブロック工 (2t) N=129個 横帯工 1.0箇所	

番号	河川名/道路名等	場所		復旧工事概要見込み	備考
59	政所川	米原市	大野木	復旧延長 7.0m (右岸) SL=3.0m コンクリートブロック積工 A=17m <sup>2</sup> 根固めブロック工 N=24個	
60	政所川	米原市	大清水	復旧延長 16.3m (左岸) H=3.3m 石積工 A=56m <sup>2</sup>	
61	県道多賀醒井線	米原市	枝折	復旧延長 5.4m 道路幅員W=8.3m 直高H=4.324m 石積工 A=20.0.m <sup>2</sup>	
62	県道多賀醒井線	米原市	上丹生	復旧延長 11.4m 道路幅員W=7.0m 直高H=4.176m~4.186m 石積工A=43.0.m <sup>2</sup>	
63	余呉川	長浜市	余呉町 坂口	復旧延長 86.4m (左岸) H=4.02m 護岸工 (ブロック積工) A=493.8.m <sup>2</sup>	
64	余呉川	長浜市	余呉町 中之郷	復旧延長 25.0m (右岸) 護岸工(石積工)(A工区13.0m) A=76.0m <sup>2</sup> 護岸工(石積工)(B工区12.0m) A=54.0m <sup>2</sup>	
65	向山谷川	長浜市	木之本町 杉野	復旧延長 19.5m (右岸) 護岸工 (ブロック積工) A=84.0m <sup>2</sup>	
66	針畑川	高島市	朽木 平良	復旧延長 153.9m (右岸) H=5.0m 護岸工(ブロック積工) A=857.3m <sup>2</sup>	
67	石田川	高島市	今津町 角川	復旧延長 16.1m (左岸) H=4.7m 護岸工(ブロック積工)A=81.7m <sup>2</sup> 根固め工 22個	
68	知内川	高島市	マキノ町 白谷	復旧延長 120.8m(右岸) H=3.45m~5.34m 護岸工 (ブロック張工) A=830.6m <sup>2</sup>	
69	国道367号	高島市	朽木 荒川	復旧延長 62m W=6.0m H=9.0~21.2m アンカー工 18本	
71	犬上川	彦根市	高宮	復旧延長 20.8m(左岸) H=4.85m 護岸工(平ブロック張工)A=210m <sup>2</sup> 横帯工 2箇所	

区分	箇所数	復旧延長計	復旧工事概要見込み	数量
河川 (彦根市、多賀町)	3	146	ブロック積工 $\Sigma A= (m^2)$ その他 (式)	373 1
道路 (近江八幡市、高島市 日野町、愛荘町 多賀町)	8	185	大型ブロック積工 $\Sigma A= (m^2)$ 根固めブロック(兼用護岸等) n=(個) 根継ぎ工 $\Sigma m=$ かごマット工 $\Sigma A= (m^2)$ その他 (式)	511 190 46 221 1