

1,4 - ジオキサンの掘削と二次調査ボーリングについて

ク-3 : ダイオキシン類
 深度: 3.0m ~ 6.0m 1,300pg-TEQ/g
 (1,000 pg-TEQ/g)
 ボーリング長 L= 4m 1箇所

ケ-3 : ふっ素
 深度: 9.0m ~ 12.0m 0.81mg/L(0.80mg/L)
 ボーリング長 L=10m 5箇所

今後の進め方について

- A 区画**
 1/23 EM 探査 2/2 現場確認 二次調査ボーリング キャッピングシート敷設
 完了(埋め戻しは二次対策工事)
- B 区画**
 1/30 EM 探査 2/2 現場確認 キャッピングシート敷設のため一部埋め戻し・整形
 二次調査ボーリング キャッピングシート敷設 完了(埋め戻しは二次対策工事)
- C 区画**
 12/4 EM 探査(高い磁化率なし) 1/19 現場確認 一部追加掘削 全部埋め戻し
 完了
- D 区画**
 12/12 現場確認(掘止確認・簡易溶出試験不検出)
 ヘンゼン(公定法)土壤環境基準超過なし 埋め戻し
 1,4 - ジオキサンの掘削・仮置き 全部埋め戻し 完了
- 東側焼却炉跡**
 コンクリート擁壁・床版・ピット取り壊し EM 探査(2/中旬~下旬)
 キャッピングシート敷設 完了

凡 例

- : 新規ボーリング調査地点
- : 既存ボーリング調査地点
- : 一次対策掘削範囲
- : 有害物掘削除去範囲

ク-5 : 1,4-ジオキサン
 n4 : 一次対策で掘削除去(10m x 10m x 3.1m)
 深度 2.1m 0.12mg/L(0.05mg/L)
 n1 : 二次対策で掘削除去
 深度 5.8m 0.057mg/L(0.05mg/L)

D 区画埋め戻し・1,4-ジオキサン掘削イメージ

