

事後評価に対する意見

滋賀県公共事業評価監視委員会

番号	計画名	琵琶湖流域における河川環境 の保全・再生対策の推進	事業主体	滋賀県
			施工箇所	野洲市 他
(意見)				
○事業の進捗状況について				
砂浜保全対策等については、マイアミ浜や湖西圏域で 7 基の突堤と養浜 1,020m、緩傾斜護岸 192m が完了していることを確認した。				
人工湖岸の再自然化について、水草の根こそぎ除去 150ha を実施したことを確認した。				
○事業効果の発現状況について				
マイアミ浜および湖西圏域では、突堤と養浜工により安定した汀線が回復し、砂浜の再生と保全が図られ湖辺域の多様な生物の生息に寄与している。				
○評価指標の目標値の実現状況				
湖岸保全対策延長は 1,163m であり、目標値 1,000m を達成したことを確認した。				
琵琶湖の水質目標値は、南湖では全窒素、全リンの目標値 $240\mu\text{g/l}$ 、 $12\mu\text{g/l}$ に達していないことを確認した。				