

第9期琵琶湖に係る湖沼水質保全計画の策定スケジュール(案)

R8. 9更新

年 月	第8期計画期間 の評価	庁内関係課との調整	将来水質予測 シミュレーション	流出水対策推進計画	環境審議会・計画策定 手続き	環境省等との協議
R8.2		2月～3月 湖環推1		2月9日 【対策推進連絡会1】 ・赤野井湾の現状や課題のとりまとめ	3月24日 諮問 3月25日 【R7環境審議会部会1】 ・9期計画の方向性と課題の議論	2月～3月 京都府、近畿地整、環境省協議 ・9期計画の方向性について
3						
4	・R7年度琵琶湖水質調査結果とりまとめ ・各課事業の進捗状況の集約・取りまとめ		・各種データ入力			
5	↓					
6				6月17日 【対策推進連絡会2】 ・流出水対策推進計画(案)の検討	6月26日 【環境審議会部会2】 ・8期の振り返り ・9期計画(骨子案)を審議	(審議会後) 6月 京都府、近畿地整、環境省協議 ・8期の評価 ・9期計画(骨子案)について
7			・現況水質の再現計算、パラメータ等の調整			
8		8月 湖環推2	・将来フレームデータの確定		8月5日 【常任委員会報告】 8月 市町の意見聴取	
9			・複数のシナリオに基づく水質予測シミュレーション計算		9月15日 【審議会部会3】 ・9期計画(案案)を審議 ・シミュレーション報告(中間)	
10		10月 湖環推3		9月 【対策推進連絡会3】 ・流出水対策推進計画(案)のとりまとめ	10月 【常任委員会報告】	(審議会後) 10月 京都府、近畿地整、環境省協議 ・9期計画(案案)について
11					11月9日【審議会部会4】 ・9期の答申案を審議 ・シミュレーション報告(最終) 11月 環境審議会答申 県案の作成	(審議会後) 11月 京都府、近畿地整、環境省協議 11月 公害対策会議(環境省)
12					12月 【常任委員会報告】 12月中旬～1月中旬/ 県民政策コメント 市町の意見聴取	
R9.1					県修正案の作成	1月 京都府、近畿地整、環境省協議 ・9期計画(案)について
2						2月 京都府 河川管理者(近畿地整) 環境省 協議了
3					3月上旬 【常任委員会報告】 3月下旬 計画確定 3月下旬 市町への通知・公表 3月下旬 【環境審議会部会5】 ・第9期計画策定の報告	
4						