

RD事案関連事業 概略スケジュール(案)

2011/3/28話し合い資料

別紙3

事業名等	22年度			23年度										24年度	25年度	
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月			2月
地元住民の皆さんとの話し合い	● ボーリング位置 分析方法 井戸位置等	●	●	● 1次調査結果 対策工の基本的な考え方 1次調査中間報告	●	● 2次調査計画		● 2次調査結果 対策工基本方針		● 基本計画			● 基本設計		●	
有害物調査検討委員会	● ボーリング位置 追加分析 井戸位置	● 追加分析 井戸位置		● 1次調査結果評価 対策工の基本的な考え方	●	● 2次調査計画		● 2次調査結果 対策工基本方針								
最終処分場対策工調査委託	← 一次調査 →					← 二次調査 →			← 基本設計用調査 →							
最終処分場対策工設計委託	← 対策工の基本的な考え方の確認 →				← 基本方針検討 →					← 基本計画 →			← 基本設計 →			← 詳細設計 →
									← 実施計画書策定 →			← 環境大臣同意 →				
実施計画書(産廃特措法)																
対策工事																← 対策工事 →
緊急対策工事(下水道接続工事)	← 下水道接続工事 →								← (水処理施設運転) →							

