目　次（総括編）

目　次　1

はじめに　3

第１部　事実関係の整理　6

第１章　ＲＤ問題の発生　6

１　旧処分場設置前の状況　6

２　旧処分場の設置とその後の推移　10

３　旧処分場における不適正処分（概要）　19

第２章　不適正処分および県の対応の経過（処分場の設置から旧ＲＤ社の破産手続開始まで）　21

１　処分場の設置届出から硫化水素ガス発生前まで（昭和 54 年（1979 年）11 月～平成 11 年（1999 年）10 月）　21

２　硫化水素ガス発生から４項目の改善命令前まで（平成 11 年（1999 年）10 月 11 日～平成 13 年（2001 年）12 月 25 日）　31

３　４項目の改善命令から旧ＲＤ社の破産まで（平成 13 年（2001 年）12 月 26 日～平成 18 年（2006 年）6 月 8 日）　47

第３章　県の対応の経過（旧ＲＤ社の破産手続開始から一次対策工事の実施合意まで）　61

１　旧ＲＤ最終処分場問題対策委員会（平成 18 年（2006 年）12 月～平成 20 年（2008 年）３月）　61

２　実施計画策定の基本方針の公表から予算計上見送りに至るまで（平成 20 年（2008 年）５月～平成 21 年（2009 年）２月）　65

３　緊急対策工事の実施と恒久対策に向けた話し合い（平成 21 年２月～平成 22 年８月）　74

４　旧ＲＤ最終処分場有害物調査検討委員会（平成 22 年（2010 年）10 月～平成 24 年（2012 年）９月）　76

５　一次対策工事に係る合意と実施（平成 22 年（2010 年）８月～平成 24 年（2012 年）10 月）　77

第４章　県の対応の経過（二次対策工事の実施合意以降）　80

１　二次対策工事に係る合意と実施　80

２　旧ＲＤ最終処分場問題連絡協議会の設置　83

３　住民と知事の意見交換　85

４　旧処分場敷地の県有地化　86

５　生活環境保全上の目標の達成　86

６　対策工の有効性の確認　87

第５章　栗東市の対応の経過 89
１　旧ＲＤ社に係る苦情対応 89
２　硫化水素ガス発生後の対応等 89
３　市の調査 92
４　㈱ＲＤエンジニアリング産業廃棄物最終処分場環境調査委員会（平成 12 年（2000 年）８月～平成 21 年（2009 年）１月） 97
５　栗東市議会　産業廃棄物最終処分場対策特別委員会 101
６　滋賀県知事への要望 102
７　地元および県との関係性 106

第２部　振り返り 107
第６章　第三者委員会による行政対応の総括と再発防止・責任追及に係る県の取組 107
１　ＲＤ最終処分場問題行政対応検証委員会での検証 107
２　再発防止および事業者責任追及に係るＲＤ最終処分場問題行政対応追加検証委員会での検証 112
３　再発防止に係る県の取組 113
４　責任追及 117
第７章　ＲＤ問題を振り返って 121
１　県と周辺住民の関係性 121
２　社会の動き 122
３　地域社会の取組 122
４　マスメディアと情報公開請求におけるＲＤ問題 123
５　行政の改善 125
６　今後の取組 127
おわりに 129
住民代表・行政・アドバイザーからのメッセージ 129

巻末資料 136
１　ＲＤ問題関係年表（詳細） 136
２　地元自治会、住民団体からの要望等 149
３　関係資料 158
４　用語の解説 168
５ 空中写真 171

参考文献 173